

事前検討確認資料

(社)日本建設大工工事業協会

現場名					
打合せ	年月日				
	時間				
	場所				
	出席者				
	印				

1 一般事項

現場名			
場所	(住所)		
建物用途	事務所、アパート、マンション、会館、倉庫、スーパー、学校、その他		
工期		型枠工期	

2 元請関係

設計事務所			
請負構成	(JV)		
現場構成	部	工事長	主任 係

3 環境

道路幅					
通学路					
歩行者道路					
資材の搬入	時間	時	分 ~	時	分
資材の搬出	時間	時	分 ~	時	分
駐車場					

4 時間

朝礼				打合せ			
作業時間	現物	始業	時	分	～ 終業	時	分
	近隣協定	始業	時	分	～ 終業	時	分
休日							

5 図面

一般図	
構造図	
仕様書	
施工図	型枠建込開始 日 前

6 施工計画

地下、山留計画	
揚重設備	
構台計画	
資材ストックヤード	

7 建物概要

面積	敷地	m ²	建築面積	m ²	延床面積	m ²
構造	S造		SRC		RC	
	地下		階 地上		階 塔屋	階
階高	地下		m		m	m
	地上		m		m	m
建物形態	平面的	四角形		2面菱形		3面菱形
		ガン行形		多角形		その他
	立面的	セットバック1面		セットバック2面		セットバック3面
		出窓		庇		下り壁
	小梁の配置					
その他						

8 型枠 面積

型枠内訳	普通型枠	m ²	基礎	m ²
	打放型枠	m ²	柱	m ²
	化粧打放型枠	m ²	梁	m ²
		m ²	床	m ²
		m ²	壁	m ²
		m ²	階段	m ²
		m ²	雑	m ²
		m ²		
		m ²		
	計	m ²		m ²

9 仕様

	型枠内訳	使用材料	その他
外部	普通型枠		
	打放型枠		
	化粧打放型枠		
	タイル打込型枠		
内部	普通型枠		
	打放型枠		
	化粧打放型枠		
	山留片面型枠		
	PC、片面型枠		

10 工程

全体工程表			
各階のサイクル工程			
解体時期(コンクリート打設後)			
外壁			
	バタ材取外し	日目	
	せき板取外し	日目	1平方センチメートルにつき50キログラム
内壁			
	バタ材取外し	日目	
	せき板取外し	日目	1平方センチメートルにつき50キログラム
スラブ			
	せき板取外し	日目	コンクリートの設計基準強度の50パーセント
	支柱取外し	日目	コンクリートの設計基準強度の85パーセント
梁下			
	せき板取外し	日目	コンクリートの設計基準強度の50パーセント
	支柱取外し	日目	コンクリートの設計基準強度の100パーセント
ベランダ、庇 持出しスラブ			
	せき板取外し	日目	
	支柱取外し	日目	上階、最上階のコンクリート打設後