

事前検討確認資料

(社)日本建設大工工事業協会

現場名	三越新宿店新築工事				
打合せ	年月日	H2.3月21日			
	時間	PM1:00 ~ PM3:30			
	場所	現場事務所会議室にて			
	出席者				
	印				

1 一般事項

現場名	三越新宿店新館新築工事			
場所	(住所) 新宿区新宿3-33-14			
建物用途	事務所、アパート、マンション、会館、倉庫、スーパー、学校、その他			
	デパート			
工期	H1.3 ~ H3.8	型枠工期	H2.4 ~ H2.12	

2 元請関係

設計事務所	(株)横河建築設計事務所			
請負構成	-(JV) (株)間組東京支店			
現場構成	建築第2部	中嶋 工事長	高橋 主任	係

3 環境

道路幅	前面 甲州街道 巾40M			
通学路	なし			
歩行者道路	歩道巾3M			
資材の搬入	時間	8時 00分 ~	17時 00分	
資材の搬出	時間	8時 00分 ~	17時 00分	
駐車場				

4 時間

朝礼		AM8:00~	打合せ	AM11:30~
作業時間	現物	始業 8時 00分	~ 終業	17時 00分
	近隣協定	始業 8時 00分	~ 終業	17時 00分
休日				

5 図面

一般図	
構造図	
仕様書	
施工図	型枠建込開始 14日前

6 施工計画

地下、山留計画	切梁4段 連壁SMW
揚重設備	ラフタークレーン30t 2台常駐
構台計画	
資材ストックヤード	構台上指定区域

7 建物概要

面積	敷地 2,905 m ²	建築面積 2,599 m ²	延床面積 29,717 m ²	
構造	S造 1F~9Fマデ SRC B1F		RC B4F~B2F	
	地下	階 地上	階 塔屋 階	
階高	地下	5.0 m	m m	
	地上	5.0 m	m m	
建物形態	平面的	四角形	2面菱形	
		ガン行形	多角形	
			その他	
	立面的	セットバック1面	セットバック2面	セットバック3面
		出窓 なし	庇 なし	下り壁
	小梁の配置			
その他				

8 型枠 面積

型枠内訳	普通型枠	m ²	基礎	m ²
	打放型枠	m ²	柱	m ²
	化粧打放型枠	m ²	梁	m ²
		m ²	床	m ²
		m ²	壁	m ²
		m ²	階段	m ²
		m ²	雑	m ²
		m ²		
		m ²		
	計	m ²		m ²

9 仕様

	型枠内訳	使用材料	その他
外部	普通型枠	連壁の為該当なし	
	打放型枠	連壁の為該当なし	
	化粧打放型枠	連壁の為該当なし	
	タイル打込型枠	連壁の為該当なし	
内部	普通型枠	12w/mのコンクリート 型枠合板	
	打放型枠	12w/mのコンクリート JASの1種又は2種規格品	
	化粧打放型枠	12w/mのコンクリート JASの1種又は2種規格品	
	山留片面型枠	12w/mのコンクリート 型枠合板	
	PC、片面型枠	12w/mのコンクリート 型枠合板	

10 工程

全体工程表													
各階のサイクル工程	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	柱筋						梁筋			スラブ筋		配管	コンクリート
	墨出	柱	梁			スラブ				階段	検査		
解体時期(コンクリート打設後)													
外壁													
	バタ材取外し	2日目	(コンクリート圧縮強度による)										
	せき板取外し	3日目	1平方センチメートルにつき50キログラム										
内壁													
	バタ材取外し	2日目	(同上)										
	せき板取外し	3日目	1平方センチメートルにつき50キログラム										
スラブ	(同上)												
	せき板取外し	6日目	コンクリートの設計基準強度の50パーセント										
	支柱取外し	17日目	コンクリートの設計基準強度の85パーセント										
梁下	(同上)												
	せき板取外し	6日目	コンクリートの設計基準強度の50パーセント										
	支柱取外し	28日目	コンクリートの設計基準強度の100パーセント										
ベランダ、庇 持出しスラブ	<協議の上決定>												
	せき板取外し	日目											
	支柱取外し	日目	上階、最上階のコンクリート打設後										